

Al Signor Ministro dell' Ambiente
Dott. Corrado Clini

e p.c. AMA SpA
Dott.ssa Giovanna Anelli
Direttore Generale

Al Signor Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti

Al Signor Sindaco di Roma Capitale
On. Gianni Alemanno

Al Signor Commissario Straordinario
della Provincia di Roma
Dott. Umberto Postiglione

Al Signor Commissario per il superamento
della situazione di grave criticità nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della
Provincia di Roma
Dott. Goffredo Sottile

Roma, 5 aprile 2013
Prot. 100

Signor Ministro,

abbiamo avuto notizia della Sua nota all'AMA prot. 2013/1346 del 4 aprile 2013.

Ci permettiamo di portare alla Sua attenzione la circostanza che il (modestissimo) ritardo nell'avvio degli impianti di Rocca Cencia, come è documentato dalla acclusa corrispondenza, è imputabile **esclusivamente a cause di forza maggiore** (in particolare, a un incidente stradale occorso in Germania il 12 marzo scorso per le eccezionali avverse condizioni meteorologiche in fase di trasporto dei motori).

Alla luce di tale obiettivo e documentato dato (All.1-2) e della **consegna dei macchinari alla data inderogabile del 15 aprile 2013** (All. 4) **per l'immediata installazione, successivo completamento e messa a regime dell'impianto che già ora "gira a vuoto"**, potendo oggi garantire che l'avvio dell'impianto di Rocca Cencia avrà certamente corso il prossimo 21 aprile, La preghiamo di riconsiderare l'istanza di una contenutissima proroga (**10 giorni**) del decreto commissariale 27 dicembre 2012 certi



